



Universidade Federal de Pernambuco
DFO - (Diretoria de Fiscalização de Obras)

RELATÓRIO PERIÓDICO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS
(fevereiro – 2024)

REQUALIFICAÇÃO DA PÓS -GRADUAÇÃO DO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA BIOMEDICA

Data de início: 22/01/2024

Prazo de execução: 120 DIAS

Empresa executora: MGR CONSTRUTORA

Número do contrato: N°97/2023

Vigência do contrato: 02/09/2024

Valor da obra: R\$ 620.961,55

Total pago: R\$ 66.580,45

Engenheiro Fiscal: Darmene Rubem de Macedo

Situação da Obra: andamento

DESCRIÇÃO DA OBRA:

Requalificação da Pós-graduação do Departamento de Engenharia Biometica
bloco B - 2º Etapa

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Figura 1 – Banheiros feito contrapiso e esgoto.



Figura 2 – Realização do contrapiso.



Figura 3 – Realização do contrapiso.



Figura 4 – Realização do contrapiso.



Figura 5 – Demolição alvenaria.



Figura 6 – Retirada esquadrias.